

南通经济技术开发区建设工程质量安全监督站

通开质安〔2021〕8号

预拌混凝土企业2021年6月份砂抽样检测情况通报

为进一步加强预拌混凝土质量管理,做好我区建筑市场混凝土质量的监督管理,确保产品质量,提高工程质量。我站于2021年6月29日和6月30日邀请南通市检测中心的相关专家组织了对我区八家预拌混凝土企业针对砂原材料的质量进行了专项检查。我站人员进入企业生产现场后直接在材料堆场随机取样,标识后封样送检测机构检测。

检测结果显示:

1、八家预拌混凝土企业用砂(机制砂、天然砂、淡化海砂)石粉含量以及氯离子含量均符合JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》以及JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求;

2、各家预拌混凝土企业用砂(天然砂、淡化海砂)含泥量均合格。抽样检测情况(详见附件)。

通过几次飞行检查以及随机抽样情况来看，区内八家预拌混凝土企业砂等原材料质量把控较好，特此予以表扬，希望各家企业再接再厉。我站将继续加强预拌混凝土企业质量管理，严把材料关，严禁使用不合格材料。如若发现我站将从严从重处理，绝不姑息！

附件：抽样检测结果

南通经济技术开发区建设工程
质量安全监督站

二〇二一年七月十五日

南通经济技术开发区建设工程质量安全监督站

2021年7月15日印发

附件:

2021年6月29日-30日细骨料抽样检测结果

名称	检测结论	检测参数	品种	检测结果 (%)
南通友力混凝土有限公司	样品经检验, 氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氯离子	机制砂	0.0009
	样品经检验, 氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氯离子	细砂	0.0009
	样品经检验, 氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氯离子	淡化海砂	0.0006
	样品经检验, 氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氯离子	淡化海砂	0.0004
南通金隆混凝土有限公司	样品经检验, 氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氯离子	天然砂	0.0013
	样品经检验, 石粉含量符合 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》规定的要求。	石粉含量	机制砂	0.25
	氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氯离子		0.0006
	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》标准的规定, 含泥量符合 C60 等级砂的要求。氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	含泥量	淡化海砂	0.6
南通宇都混凝土有限公司	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》标准的规定, 含泥量符合 C55-C30 等级砂的要求。氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氯离子		0.0002
	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》标准的规定, 含泥量符合 C55-C30 等级砂的要求。氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	含泥量	天然砂	2.5
	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》标准的规定, 含泥量符合 C55-C30 等级砂的要求。氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氯离子		0.0008
	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》标准的规定, 含泥量符合 C55-C30 等级砂的要求。氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	含泥量	淡化海砂	0.2
南通耀江混凝土有限公司	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》标准的规定, 含泥量符合 C55-C30 等级砂的要求。氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氯离子		0.0007
	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》标准的规定, 含泥量符合 C55-C30 等级砂的要求。氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	含泥量	天然砂	4.8
	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》标准的规定, 含泥量符合 C55-C30 等级砂的要求。氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氯离子		0.0004
	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》标准的规定, 含泥量符合 C55-C30 等级砂的要求。氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	含泥量	淡化海砂	2.2
南通长江混凝土有限公司	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》标准的规定, 含泥量符合 C55-C30 等级砂的要求。氯离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氯离子		0.0007
	样品经检验, 石粉含量符合 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》规定的要求。	石粉含量	机制砂	0.25

	氟离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氟离子		0.0012
	样品经检验, 石粉含量符合 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》规定的要求。	石粉含量	机制砂	0.25
	氟离子含量符合 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氟离子		0.0006
南通大明混凝土有限公司	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》规定的要求, 含泥量符合 $\geq C60$ 等级砂的规定。	含泥量	淡化海砂	0.4
	样品经检验, 按 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氟离子		0.0002
	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》规定的要求, 含泥量符合 C55-C30 等级砂的规定。	含泥量	河砂	2.6
	样品经检验, 按 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氟离子		0.012
南通上建市南混凝土有限公司	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》规定的要求, 含泥量符合 $\geq C60$ 等级砂的规定。	含泥量	淡化海砂粗	0.2
	样品经检验, 按 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氟离子		0.0014
	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》规定的要求, 含泥量符合 $\geq C60$ 等级砂的规定。	含泥量	淡化海砂细	0.9
	样品经检验, 按 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氟离子		0.0011
南通建诚混凝土有限公司	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》规定的要求, 含泥量符合 $\geq C60$ 等级砂的规定。	含泥量	淡化海砂	0.2
	样品经检验, 按 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氟离子		0.0001
	样品经检验, 按 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》规定的要求, 含泥量符合 $\geq C60$ 等级砂的规定。	含泥量	天然砂	1.9
	样品经检验, 按 JG/T 494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》规定的要求。	氟离子		0.0004